dot networks

Dot Networks d.o.o. Beograd
Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 7854 747
F: +381 11 7854 725
MB: 20456400
PIB:105801792

PROJEKAT: **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

III PRIVREMENA SITUACIJA - Jul 2024

RECAPITULATION			Radovi izvedeni u prethodnom periodu	Radovi izvedeni u obračunskom periodu	Kumulativno izvedeni radovi
	BoQ 5.6				
Item	Item description	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)
1	5.6.2 Novi Sad station	29,821.20 €	20,143.00 €	1,025.00 €	21,168.00 €
2	5.6.3.1 Sajlovo	4,112.00 €	- €	4,004.00 €	4,004.00 €
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	965.40 €	- €	- €	- €
4	5.6.4 Rumenka	3,900.00 €	- €	3,366.00 €	3,366.00 €
5	5.6.5 Kisac	7,099.20 €	2,677.00 €	1,333.40 €	4,010.40 €
6	5.6.6 Stepanovicevo	6,935.00 €	1,230.80 €	2,378.20 €	3,609.00 €
7	5.6.7 Zmajevo	7,426.80 €	- €	4,086.80 €	4,086.80 €
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	13,106.40 €	9,059.20 €	2,912.20 €	11,971.40 €
9	5.6.8.2 Vrbas	2,470.20 €	- €	- €	- €
10	5.6.9 Lovcenac	6,955.80 €	176.00 €	- €	176.00 €
11	5.6.10 Backa Topola	12,660.40 €	286.00 €	5,319.40 €	5,605.40 €
12	5.6.11 Zednik	7,266.00 €	- €	- €	- €
13	5.6.12 Naumovicevo	7,316.80 €	39.00 €	- €	39.00 €
14	5.6.13 Subotica	36,184.80 €	- €	- €	- €
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	34,234.00 €	- €	28,076.00 €	28,076.00 €
16	5.6.15 OGF	35,640.00 €	- €	3,335.00 €	3,335.00 €
17	5.6.16 Critical Location	3,820.00 €	- €		- €
	TOTAL BoQ 5.6 (EUR):	**219,914.00 €**	**33,611.00 €**	**55,836.00 €**	**89,447.00 €**

	BoQ 5.7				
Item	Item description	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)
18	5.7.2 location Novi Sad	31,097.96 €	27,642.96 €	1,040.00 €	28,682.96 €
19	5.7.3 location Sajlovo	4,839.00 €	- €	4,504.00 €	4,504.00 €
20	5.7.4 location Rumenka	4,839.00 €	- €	4,504.00 €	4,504.00 €
21	5.7.5 location Kisac	11,919.00 €	1,714.00 €	320.00 €	2,034.00 €
22	5.7.6 location Stepanovicevo	13,189.00 €	1,714.00 €	260.00 €	1,974.00 €
23	5.7.7 location Zmajevo	11,729.00 €	1,314.00 €	440.00 €	1,754.00 €
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	23,931.96 €	6,204.00 €	268.96 €	6,472.96 €
25	5.7.8.2 location Vrbas	5,777.96 €	- €	- €	- €
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	12,889.00 €	- €	- €	- €
27	5.7.10 location Backa Topola	21,307.96 €	- €	2,858.96 €	2,858.96 €
28	5.7.11 location Zednik	11,919.00 €	- €	- €	- €
29	5.7.12 location Naumovicevo	12,149.00 €	- €	- €	- €
30	5.7.13 location Subotica	28,557.96 €	- €	1,750.00 €	1,750.00 €
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	35,790.00 €	720.00 €	4,120.00 €	4,840.00 €
32	5.7.15 OGF	31,140.00 €	- €	- €	- €
33	5.7.16 critical locations	18,600.00 €	- €	- €	- €
	TOTAL BoQ 5.7 (EUR):	**279,675.80 €**	**39,308.96 €**	**20,065.92 €**	**59,374.88 €**

TOTAL without VAT:	**499,589.80 €**	**72,919.96 €**	**75,901.92 €**	**148,821.88 €**

IZVOĐAČI :

DOT NETWORKS d.o.o. M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o. M.P.

NARUČILAC :

NTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAI

M.P.

dot networks	III PRIVREMENA SITUACIJA	Broj : 3ps-07.2024. Datum overe-prometa: 31.07.2024. Datum ispostavljanja : 31.07.2024.

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGOVOR **RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA u EUR :
EXECUTED WORKS in EUR
Period/Period: **Jul-2024**

Poz	Opis pozicije		Iznos (EUR)	Iznos (RSD)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80	58,611,875.00
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96	11,722,375.00
I.3.	Kumulativna vrednost odobrenih izvedenih radova:		148,821.88	
I.5.	Prethodno odobrena vrednost radova:		72,919.96	
I.6.	Vrednost radova po ovoj situaciji:		75,901.92	8,904,813.25
I.7.	Pravdanje avansa 20% po ovoj situaciji:	20%	15,180.38	1,780,962.18
I.7.	Garantni depozit 5% po ovoj situaciji	5%	3,795.10	445,241.13
I.8.	Za plaćanje po ovoj situaiji :		56,926.44	6,678,609.94
	UKUPNO ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI :		**56,926.44**	**6,678,609.94**

Napomena : **PDV NIJE OBRAČUNAT PO ČLANU 10 STAV 2 TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U**

Plaćanje se vrši u skladu sa čl. 3 Ugovora u RSD, po fiksnom kursu od 117,32 RSD za 1 EUR

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o. **DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.**

M.P. M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.

dot networks

OBRAČUN AVANSA

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGO\ RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	**AVANS**		**Iznos / Amount (EUR)**
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96
I.3.	Ukupno primljeni avans:	20%	99,917.96
	UKUPNO PRIMLJEN AVANS/ Total received advance payment		**99,917.96**

II	**OBRAČUN AVANSA/ ADVANCE PAYMENT CALCULATION**		**Iznos / Amount (EUR)**
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	I	6,438.60
II.2.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	II	8,145.39
II.3.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	III	15,180.38
	UKUPNO OPRAVDAN AVANS		**29,764.37**
	PREOSTAO NEOPRAVDAN AVANS		**70,153.59**
	PRAVDANJE AVANSA PO OVOJ SITUACIJI		**15,180.38**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.

dot networks OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA

PROJEKAT :	Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica
OSNOVNI UGOVOR	RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine

IZVOĐAČI RADOVA :				NARUČILAC :	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	GARANTNI DEPOZIT / RETENTION MONEY	Iznos / Amount (EUR)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:	499,589.80

II	OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA / RETENTION MONEY CALCULATION		Iznos / Amount (EUR)
II.1.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	I	1,609.65
II.2.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	II	2,036.35
II.3.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	III	3,795.10
	UKUPNO ZADRŽAN GARANTNI DEPOZIT		7,441.10

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.
M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.
M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.
Ламир Р. Роганović
дипл. ел. инж.
453M14222